

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении №194-ОД от 30.12.2014 г

форма


**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)
за I полугодие 2018 года**
ТОО "Боғатыр Комир"
(наименование субъекта естественной монополии)
услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава
(вид деятельности)

Инвестиционная программа утверждена на долгосрочный период 2016-2020 гг приказом №131-ОД от 21.09.2015 г РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области", согласована с ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» по Павлодарской области

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге (без НДС)		Собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства			Нерегулируемая (иная) деятельность				
			план 2018 г	факт I кв 2018 г	план 2018 г	факт I кв 2018 г	план 2018 г	факт I кв 2018 г	отклонение	причины отклонения	план 2018 г	факт I кв 2018 г	отклонение	причины отклонения	план 2018 г	факт I кв 2018 г	отклонение	причины отклонения		
			2018 г	2018 г	2018 г	2018 г	2018 г	2018 г	2018 г	2018 г	2018 г	2018 г	2018 г	2018 г	2018 г	2018 г	2018 г	2018 г	2018 г	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Средний ремонт Перетон ст.Соединительная-ст.Ақбиданк от ЧА до 2 км 7ПК	км	1.2	1.2	6592	0	5057	0	-5057	проведение мероприятия запланировано во 2 полугодии	-	-	-	-	-	-	1535	0	-1535	проведение мероприятия запланировано во 2 полугодии
	Всего		1.2	1.2	6592	0	5057	0	-5057		-	-	-	-	-	-	1535	0	-1535	

Руководитель организации

Р.А. Сансызбаев



Handwritten signature

Продолжение Приложения 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
№ 194-ОД от 30.12.2014 г

форма

Показатели эффективности, надежности и качества	факт 2017 года	план 2018 г	факт 1 кв. 2018 г	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	12%	4%	-	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации, в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение суммы по статьям затрат, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	313	30	-	-	-

Руководитель организации

Р.А. Сансызбаев



Handwritten signature

**Инвестициялық бағдарламаның(жобаның) орындалу барысы туралы
2018 жылдың I жартыжылдығы бойынша
табиғи монополия субъектісінің ақпараты**


"Боғатыр Көмір" ЖШС
(табиғи монополия субъектісінің атауы)

Жылжымалы құрам позсі үшін кірме жолдарды беру бойынша қызмет
(қызмет түрі)

Инвестициялық бағдарлама 2016-2020 жж ұзақмерзімді кезеңге "Павлодар облысы бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық экономика Министрлігі табиғи монополия және бәсекелестікті қорғауды реттеу бойынша Комитет Департаменті" РММ 21.09.2015ж № 131-ОД бұйрығымен бекітілді. Павлодар облысы бойынша "Құрылыс, жоллаушы көлігі және автомобильді жолдар басқармасы" ММ келісілді

№ п/п	Іспаралар атауы	Өлшем бірлігі (шынайы көрсеткіштер үшін)	Қаржыландыру көзінң түрлері бойынша инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың. тенге										Реттелмейтін (өзге) қызмет							
			Шынайы көрсеткіштер саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның)жалпы саны, мың тенге (КБСсыз)		Жеке меншік қаражаттары				Қарыз қаражаттары				Бюджет қаражаттары		2018 ж 2018 ж 1 жж жоспар жж дерегі		2018 ж 2018 ж 1 жж жоспар жж дерегі	
			2018 ж жоспар	2018 ж 1 жж дерегі	2018 ж жоспар	2018 ж 1 жж дерегі	2018 ж жоспар	2018 ж 1 жж дерегі	2018 ж жоспар	2018 ж 1 жж дерегі	2018 ж жоспар	2018 ж 1 жж дерегі	2018 ж жоспар	2018 ж 1 жж дерегі	2018 ж жоспар	2018 ж 1 жж дерегі	2018 ж жоспар	2018 ж 1 жж дерегі	2018 ж жоспар	2018 ж 1 жж дерегі
1	Ақбидайық ст. жағынан жүп бағыттағы кіре беріс бағдарламаның 7 пикетінің 2 км-не дейінгі Соединительная ст.- Ақбидайық ст. жол участкағына орташа жөндеу	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		км	1.2	1.2	6592	0	5057	0	-5057	Іспараны өткізу 2 жартыжылдыққа жоспарланды	-	-	-	-	-	-	1535	0	-1535	Іспараны өткізу 2 жартыжылдыққа жоспарланды
	Барлығы		1.2	1.2	6592	0	5057	0	-5057								1535	0	-1535	

Ұйым басшысы


 КОЛЫ
Р.А. Саунысбаев
 КҮНІ
04.06.2018

Handwritten signature

4 Қосымша жалғасы
 Табиғи монополия субъектілерінің
 инвестициялық бағдарламаларды (жобаларды)
 бекіту, оларды түзету,
 сонымен қатар олардың орындалуы туралы
 ақпаратты талдауды өткізу ережелеріне

30.12.2014 ж. №194-ОД

Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	2018 ж дерегі	2018 ж жоспар	2018 ж 1 жж дерегі	Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне жету бағасы	Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне жетіспеу себептері (негізі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдар бойынша өндірістік көрсеткіштердің % жақсаруы	-	-	-	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдар бойынша тозудың (физикалық) негізгі қорлардың (активтердің) % төмендеуі	12%	4%	-	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдар бойынша % шығынның төмендеуі	-	-	-	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдар бойынша апаттылықтың төмендеуі	-	-	-	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдар бойынша шығын баптары бойынша жалпы санының төмендеуі	313	30	-	-	-

Ұйым басшысы


 КОЛЫ
 04.06.2018
 күні
 Р.А. Сансыбаев

Handwritten signature