


**Инвестициялық бағдарламаның(жобаның) орындалу барысы туралы  
2016 жылғы 1 жартыжылдығы бойынша  
табиғи монополия субъектісінің ақпараты**  
**"Боғатыр Көмір" ЖШС**  
*(табиғи монополия субъектісінің атауы)*  
**Жылжымалы құрам поезі үшін кірме жолдарды беру бойынша қызмет**  
*(қызмет түрі)*

Инвестициялық бағдарлама 2016-2020 жж ұзақмерзімді кезеңге "Павлодар облысы бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық экономика Министрлігі табиғи монополия және басқекелестікті қорғауды реттеу бойынша Комитет Департаменті" РММ 21.09.2015ж № 131-ОД бұйрығымен бекітілді, Павлодар облысы бойынша "Құрылыс, жолдаушы көлігі және автомобильді жолдар басқармасы" ММ келісілді

Қаржыландыру көзінің түрлері бойынша инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың. теңге

№ п/п	Ішаралар атауы	Өлшем бірлігі (шынайы көрсеткіштер үшін)	Шынайы көрсеткіштер саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) жалпы саны, мың. теңге (КБСҚМЗ)		Жеке меншік қаражаттары					Қарыз қаражаттары					Бюджет қаражаттары		Реттелмейтін (өзге) қызмет			
			2016ж жоюлар	2016ж 1 жж дереті	2016ж жоюлар	2016ж 1 жж дереті	2016ж жоюлар	2016ж 1жж дереті	2016ж жоюлар	2016ж 1жж дереті	2016ж жоюлар	2016ж 1жж дереті	2016ж жоюлар	2016ж 1жж дереті	2016ж жоюлар	2016ж 1жж дереті	2016ж жоюлар	2016ж 1жж дереті	2016ж жоюлар	2016ж 1жж дереті	2016ж жоюлар	2016ж 1жж дереті
1	Соединительная ст. - Акбайдық ст. Ча. кіру бағдарламаның ТПК 2 км-ге дейін аралығын көтергіш жөндеу	км	1.2	0	3419	0	3419	0	-3419	ішараны өткізу 2 жартыжылдыққа жоюларынанды	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-
2	Соединительная ст. - Акбайдық ст. Ча. кіру бағдарламаның ТПК 2 км-ге дейін аралығын көтергіш жөндеу	км	1.0	0	2849	0	940	0	-940	ішараны өткізу 2 жартыжылдыққа жоюларынанды	-	-	-	-	-	-	-	1909	0	-1909	ішараны өткізу 2 жартыжылдыққа жоюларынанды	
	<b>Барлығы</b>		<b>2.2</b>	<b>0</b>	<b>6268</b>	<b>0</b>	<b>4359</b>	<b>0</b>	<b>-4359</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1909</b>	<b>0</b>	<b>-1909</b>		

Үйым басшысы  
Қолы:   
Көзі: 06.2016  
Күні: \_\_\_\_\_



С.К. Раипов



форма

Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)  
за I полугодие 2016 года

ТОО "Боғатыр Көмір"

(наименование субъекта естественной монополии)

УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ ДЛЯ ПРОЕЗДА ПОДЪЕЗДНОГО СОСТАВА  
(вид деятельности)

Инвестиционная программа утверждена на долгосрочный период 2016-2020 гг приказом №131-ОД от 21.09.2015 г РГУ "Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области", согласована с ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» по Павлодарской области

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс.тенге (без НДС)		Собственные средства						Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность				
			план 2016 г	факт 1 кв 2016 г	план 2016 г	факт 1 кв 2016 г	план 2016 г	факт 1 кв 2016 г	отклонение	причины отклонения	план 2016 г	факт 1 кв 2016 г	отклонение	причины отклонения	план 2016 г	факт 1 кв 2016 г	план 2016 г	факт 1 кв 2016 г	отклонение	причины отклонения			
1	Подземный ремонт Перетон ст.Сединителына-ст.Ақбидан от входного светофора ЧА до 2 км/ПК	км	1.2	0	3419	0	3419	0	-3419	проведение мероприятия запланировано во 2 полугодии	-	-	-	-	0	0	-	-	0	-			
2	Подземный ремонт Перетон ст.Сединителына-ст.Ақбидан от входного светофора ЧБ до 2 км	км	1.0	0	2849	0	940	0	-940	проведение мероприятия запланировано во 2 полугодии	-	-	-	-	1909	0	-1909	-	-	1909	0	-1909	проведение мероприятия запланировано во 2 полугодии
<b>Всего</b>			<b>2.2</b>	<b>0</b>	<b>6268</b>	<b>0</b>	<b>4359</b>	<b>0</b>	<b>-4359</b>						<b>1909</b>	<b>0</b>	<b>-1909</b>			<b>1909</b>	<b>0</b>	<b>-1909</b>	

Руководитель организации

С.К. Раипов



4 Қосымша жалғасы  
 Табиғи монополия субъектілерінің  
 инвестициялық бағдарламаларды (жобаларды)  
 бекіту, оларды түзету,  
 сонымен қатар олардың орындалуы туралы  
 ақпаратты талдауды өткізу ережелеріне

30.12.2014 ж №194-ОД

Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	есеп бер кезеңінен бұрынғы жыл (жартыжыл) дереті	2016 ж жоспар	2016 ж 1 жж дереті	Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне жету бағасы	Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне жетпеу себептері (негізі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдар бойынша өндірістік көрсеткіштердің % жақсаруы	-	-	-	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдар бойынша тозудың(физикалық) негізгі қорлардың (активтердің)% төмендеуі	-	-	-	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдар бойынша % шығынның төмендеуі	-	-	-	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдар бойынша апаттылықтың төмендеуі	-	-	-	-	-

Ұйым басшысы

С.К. Раипов



Продолжение Приложения 4 к Правилам  
утверждения инвестиционных программ  
(проектов) субъекта естественной  
монополии, их корректировки,  
а также проведения анализа  
информации об их исполнении  
№194-ОД от 30.12.2014 г.

форма

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (подугодия), предшествующего отчетному периоду	план 2016 г	факт 1 кв 2016 г	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации, в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-

Руководитель организации

С.К. Раипов

