

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления по
энергоснабжению

ТОО «Богатырь Комир»
А. В. Панин
«24» мая 2013г.


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

на капитальный ремонт ТП ЗРУ-6/ 0,4 кВ ДПС-4 ст. Трудовая. Ввод а в эксплуатацию в 1982 году,
90,00% износа.

№ п/ п	Наименование оборудования	Тип	Год выпус ка	Состояние	Заключение
1	Вводная ячейка – 2 шт	ЩО 70-1- 45	1982	Коррозия металлического корпуса ячейки. Износ контактных ножей разъединителя. Отсутствие щитовых приборов.	Необходимо произвести демонтаж, монтаж и приобретение новых вводных ячеек типа ЩО 70-1-45 с автоматическим выключателем 1500 А и разъединителем 2000 А. Произвести отключение и подключение шин.
2	Секционная ячейка - 1 шт	ЩО 70-1- 71	1982	Коррозия металлического корпуса ячейки. Износ контактных ножей разъединителей.	Необходимо произвести демонтаж, монтаж и приобретение новой секционной ячейки типа ЩО 70-1-71 с разъединителем 1000 А
3	Линейная ячейка – 6 шт	ЩО 70-1- 07	1982	Коррозия металлического корпуса ячейки. Износ контактных ножей разъединителей. Отсутствие щитовых приборов.	Необходимо произвести демонтаж, монтаж и приобретение новых линейных отходящих ячеек типа ЩО 70-1-07 с автоматическим выключателями 250 А и 400 А. Произвести отключение и подключение кабельных линий.
4	Шкаф учёта электроэнергии – 2 шт	ЩО 70-1- 96	1982	Коррозия металлического корпуса шкафа учёта. Класс точности счётчика не соответствует ПУЭ.	Необходимо произвести демонтаж, монтаж и приобретение новых шкафов учёта электроэнергии тип ЩО 70-1-96 с счётчиками ртути 230, произвести отключение и подключение счётчиков.
5	Торцевая панель – 2 шт	ЩО 70-1- 95	1982	Коррозия металлического корпуса панели.	Необходимо произвести демонтаж, монтаж и приобретение новых торцевых панелей ЩО 70-1-95
6	Техническая документация			Отсутствие технической документации по щитовой 0,4 кВ.	После выполнения работ предоставить принципиальные , монтажные схемы и паспорта на новое электрооборудование
7	Наладка щитовой 0,4 кВ.			Отсутствие протоколов испытания электрооборудования щитовой 0,4 кВ.	После выполнения демонтажно-монтажных работ выполнить наладочные работы щита 0,4 кВ с предоставлением протоколов испытания электрооборудования.

Работы выполняются в действующей электроустановке, используются материалы, персонал,
оборудование и необходимая техника поставщика услуг.

Гл. инженер Управления
по энергоснабжению



Н.М. Казанцев

Гл. инженер Управления
по ремонту ж/д транспорта



А.Н. Титанков

Начальник ДПС 4



С.А. Калдыбаев