


Приложение №1
к с.з. № 44

Утверждаю:

Директор по капитальному
строительству

 В.В. Шейко
«10» 06 2013г.

АКТ

на монтаж блок-контейнера для машинистов пробоотборочной машины
ст. «Богатырская»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Прим.
1	2	3	4	5
1	Разборка 2-х слойной рубероидной кровли	м2	21,6	
2	Разборка цементной стяжки б-30мм	м2	21,6	
3	Разборка утеплителя из шлака б-200мм	м2	21,6	
4	Разборка пароизоляции из 1 слоя рубероида	м2	21,6	
5	Разборка деревянного перекрытия б-50мм	м2	21,6	
6	Разборка подшивного потолка из ДВП	м2	21,6	
7	Разборка штукатурки стен по дранке б-20мм	м2	82,5	
8	Демонтаж оконного блока 1,3*1,16м	шт	2	
9	Демонтаж оконных решеток из металла	т	0,032	
10	Демонтаж дверей ДГ 21*9	шт	2	
11	Разборка деревянной перегородки б-20мм	м2	2,2	
12	Разборка полов деревянных из доски б-32мм по лагам	м2	13,2	
13	Разборка стен тамбура из доски б-25мм	м2	9,7	
14	Разборка покрытия тамбура из доски б-25мм	м2	3,1	
15	Разборка стен из досок б-25мм	м2	5,2	
16	Разборка покрытия из доски б-25мм	м2	2,8	
17	Демонтаж электрических розеток	шт	4	
18	Демонтаж электрических выключателей	шт	1	
19	Демонтаж электрического кабеля	м	12	
20	Демонтаж светильника НСП	шт	1	
21	Демонтаж электрического шкафа	шт	1	
22	Разборка стен из деревянных шпал б-200мм	м2	41	
23	Погрузка мусора вручную	т	7,54	

24	Перевозка мусора на свалку расстояние до 7км	т	7,54	
25	Планировка площадки вручную	м2	32	
26	Устройство основания из щебня б-300мм	м2	35	
27	Монтаж блок – контейнера ж.д. краном	шт/т	1/2	
28	Устройство бетонной площадки бетон М-200 2,5х1,5х0,2м	м3	0,75	
29	Прокладка кабеля АВВГ 4х10 в траншее (0,7х0,3х20) в междупутье	м	20	
30	Перевозка материалов, оборудования на 25км	т	23,12	
31	Погрузка, перевозка, разгрузка вагончика ж.д. транспортом, с ж.д. тупика УРСР до ст.Богатырская, до 10км	т	2	

Поставка блок-контейнера производится подрядной организацией.

Работы выполняются на действующем предприятии, в стесненных условиях при наличии движущегося ж.д. транспорта.

Начальник ОКС



К.С. Айрапетян

Главный горняк ОКС




А.Н. Непейвода

Главный горняк ОКС




Е.В. Кожин

Начальник ОТККУ




Л.А. Игнатьева

Консультант по техническим
вопросам ОВА



Н.В.Разумов

Представитель финконтролинга




В.В.Разумов

Описание технической части блок-котейнера:

- **Габариты стандартного блока-контейнера:** 7000*2500*2600 (д.ш.в.);
- **Каркас:** жесткий металлический, поддерживающий каркас для крепления стеновых панелей и закладки утеплителя изготавливается из обрезной доски.
- **Стеновые панели:** *Средний слой* - пенополистирол или рулонный утеплитель (минвата, URSA, LineRock) с пароизоляцией пленкой ПВХ. Слой утепления –100мм (утеплитель не горючий). *Внутренний слой* - отделочный материал (в соответствии с пожарными нормами РК). В качестве отделочного материала используются МДФ панели, ламинированное ДСП, (инструментальная - RAL 8029, бытовое помещение - RAL 8023).
- **Кровля и потолок:** Шатровая (4-х скатная) кровля из металлочерепицы с полимерным покрытием (RAL 5005).
Лист укладывается внахлест и герметично скрепляется между собой. Потолочные лаги из обрезной доски и обрешеткой из необрезного материала. Утеплитель - пенополистирол или рулонный утеплитель (минвата, URSA, LineRock) с пароизоляцией пленкой ПВХ. Слой утепления –100мм (утеплитель не горючий). В качестве отделочного материала потолка используются МДФ панели (инструментальная - RAL 8029, бытовое помещение - RAL 8023). Отделка потолка в соответствии с пожарными нормами РК.
- **Пол:** Нижнее основание бытовки –обрешетка из необрезного материала, который крепиться к половым лагам из обрезной доски. Утеплитель - пенополистирол или рулонный утеплитель (минвата, URSA, LineRock) с пароизоляцией пленкой ПВХ. Слой утепления –100мм. Верхняя обрешетка (черный пол) необрезной материал. Верхний слой пола OSB 16 мм, линолеум (цвет темный). Все деревянные конструкции и материалы пропитать противопожарным составом.
- **Окна:** Пластиковые, двойные стеклопакеты.
- **Дверь наружная:** Дверь металлическая (производство Россия), оснащается замком.
- **Дверь внутренняя:** Двери пластиковые - глухие (цвет коричневый).
- **Электроснабжение и электропроводка:** Электроснабжение от внешних сетей. Стандартная электропроводка выполняется в пластиковых коробах (кабель-канал). Используется медный провод сечением 2х1,5 на освещение, сечением 2 х 2.5 на розетку. Каждая линия защищена автоматическим выключателем.
- **Вентиляция:** Естественная (пластиковая труба монтируется в потолок по всей длине бытовки с ответвлением в каждое помещение).
- **Отопление:** Электрические конвекторы масляные (4 шт.).

Директор по капитальному
Строительству



В.В. Шейко