

Утверждаю: Главный инженер
В.И. Терешков
03.03.2018.

Предварительная дефектная ведомость
выполнения капитального ремонта в объеме КР-2 НБ-511

№ п/п	Наименование ТМЦ	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
КР-2				
1	Полосные катушки	12	шт	ремонт
2	Выводные провода	4	шт	замена
3	Компенсационные обмотки	6	шт	ремонт
4	Провода межкатушечных соединений	комплект	шт	замена
5	Подшипниковые щиты	2	шт	ремонт
6	Подшипники	2	шт	замена
7	Щеткодержатели	6	шт	замена
8	Изоляторы	12	шт	замена
9	Коллектор	1	шт	замена
10	Остов	1	шт	ремонт
11	Якорь	1	шт	ремонт

/Примечание: Окончательная дефектация электродвигателя будет составлена после разбора и дефектовки.

Согласовано

Начальник ПТС

Подготовил

Главный технолог

Дякович А.П.
03.03.2018г
Турсунбаев С.Х.