

Автобаза

Утверждаю:

Директор по капитальному
строительству

Шейко В.В.

" " " 2017г.

Дефектный актРемонт развилки от р-за Восточный до кольца (5,6км)
без инв. Номера

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	К-во	Поставщик материал.
1	Розлив вяжущих материалов по существующему покрытию	м2	132	
2	Устройство покрытия толщ. 3см из асфальтобетонных смесей по существующему покрытию	м2	132	
3	Ямочный ремонт автодороги толщ. 80мм площ. до 5м2	м2	48	
4	Транспортировка щебня и асфальтобетона	км	22	
5	Транспортировка битумных вяжущих материалов	км	22	
6	Погрузка строительных материалов при автомобильных перевозках	по расчету		
7	Приготовление битумных вяжущих материалов	по расчету		

Главный инженер автобазы

Начальник отдела капитального ремонта

Начальник мастерской автобазы

А.П.Хивук

Е.Г.Пикова

Г.П.Пинчук

автобаза

Приложение №

к заявке №

Утверждаю:

Директор по капитальному
строительству

 Шейко В.В.
" " " 2017г.

Дефектный акт

Ремонт автомобильных дорог от перекрестка до ст.Степная 0,83км
Инв. №ОС0016295, МНХ
(50м от стеллы)

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	К-во	Поставщик материал.
1	Очистка поверхности от пыли и грязи (до розлива вяжущих материал.)	м2	30	подрядчик
2	Розлив вяжущих материалов по существующему покрытию	м2	30	
3	Устройство покрытия толщ.3см из асфальтобетонных смесей по существующему покрытию	м2	30	подрядчик
4	Ямочный ремонт автодороги толщ. 80мм площ. до 5м2	м2	5,6	подрядчик
5	Транспортировка щебня и асфальтобетона	км	20	
6	Транспортировка битумных вяжущих материалов	км	20	
7	Погрузка строительных материалов при автомобильных перевозках	по расчету		
8	Приготовление битумных вяжущих материалов	по расчету		

Главный инженер автобазы

Начальник отдела капитального ремонта

Начальник мастерской автобазы



А.П.Хивук



Е.Г.Пикова

Г.П.Пинчук

Автобаза

Утверждаю:

Директор по капитальному
строительству

Шейко В.В.

" " 2017г.

Дефектный акт

Ремонт автоподъезда с путепроводом ПК57+81 ст.Богатырская (западная горловина) от МАИ до АБК 1,8км
Инв. №ОС0016303, МНХ АБ30601

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	К-во	Поставщик материал.
1	Розлив вяжущих материалов по существующему покрытию	м2	552	
2	Устройство покрытия толщ.3см из асфальтобетонных смесей по существующему покрытию	м2	552	
3	Ямочный ремонт автодороги толщ. 80мм площ. до 5м2	м2	227	
4	Устройство щебеночного основания б-200мм с проливкой битумом	м2	60	
5	Очистка и проливка швов битумом с просыпкой песком	м.п.	480	
6	Транспортировка щебня и асфальтобетона	км	20	
7	Транспортировка битумных вяжущих материалов	км	20	
8	Погрузка строительных материалов при автомобильных перевозках	по расчету		
9	Приготовление битумных вяжущих материалов	по расчету		

Главный инженер автобазы

Начальник отдела капитального ремонта

Начальник мастерской автобазы

А.П.Хивук

Е.Г.Пикова

Г.П.Пинчук