

Утверждаю: Главный инженер
В.И. Терешков
11.01.2018.

Предварительная дефектная ведомость
выполнения капитального ремонта в объеме КР-1 электродвигателя ЭД-118

№ п/п	Наименование ТМЦ	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
КР-1				
1	Полосные катушки	8	шт	ремонт
2	Выводные провода	4	шт	замена
3	Провода межкатушечных соединений	комплект	шт	замена
4	Подшипниковые щиты	2	шт	ремонт
5	Подшипники	2	шт	замена
6	Щетки держатели	4	шт	замена
7	Изоляторы	8	шт	замена
8	Коллектор	1	шт	ремонт
9	Остов	1	шт	ремонт
10	Якорь	1	шт	ремонт

Примечание: Окончательная дефектация электродвигателя будет составлена после разбора и дефектовки.

Согласовано Начальник НТС
Подготовил Главный технолог

Дякович А.П.
Турсунбаев С.Х.